



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
www.aslavellino.it

U.O.C. Tecnico Patrimoniale

Tel. 0825.877413 – Fax 0825.877406

e-mail: daniela.filippone@asl1.av.it

Prot. n° **45** /T.P.

del **14/01/2014**

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

Art. 147 del d.p.r. 554/99 e Artt. 175 e 176 del D.P.R 207/2010

Il giorno **13/01/2014** alle ore **11,00** circa si è improvvisamente sviluppato un incendio che ha interessato i locali ubicati al piano seminterrato della sede dell'A.S.L. in Avellino alla via Degli Imbimbo n° 10/12, individuati con esattezza nell'allegata planimetria dell'area interessata, (all. n° **1**) ed utilizzati dalla ditta affidataria del servizio di pulizie dello stabile.

L'incendio è stato domato grazie all'immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino, all'uopo allarmati.

Contestualmente all'intervento dei VV.F. è immediatamente sopraggiunta sul posto anche la , affidataria della conduzione e della manutenzione degli impianti elettrici che provvedeva, nella circostanza, ad interrompere l'erogazione della corrente elettrica all'intero edificio ed agli impianti al fine di non causare maggiore danni durante le operazioni di spegnimento.

Successivamente, alle ore 14.00 circa, circoscritta da parte dei VV.F. la zona interessata dall'incendio, l'erogazione di energia elettrica viene ripristinata anche a mezzo di "cavi volanti" al fine di poter consentire, già per giorno 14.01.2014 il regolare svolgimento delle attività lavorative.

Il citato Comando provvede all'interdizione dell'accesso al Distretto Sanitario raccomandando, prima di consentirne nuovamente l'utilizzo, di verificare se i solai interessati dall'incendio in questione abbiano riportato danni strutturali.

In data **14/01/2014** i sottoscritti dipendenti

affidataria della conduzione e

manutenzione degli impianti elettrici, hanno effettuato ulteriori accertamenti e verifiche dei danni conseguenti all'incendio provvedendo ad effettuare un rilievo fotografico dello stato dei luoghi ed appuntando le categorie dei lavori da dover far eseguire con estrema urgenza (all. n°2), riservandosi di redigere a breve dettagliata relazione e computo metrico.

Considerato quindi:

- Che necessita rimuovere con estrema immediatezza ogni eventuale condizione di rischio agli impianti (in modo particolare elettrici) e che necessita con altrettanta urgenza ristabilire le normali situazioni lavorative ai dipendenti ASL che lavorano presso la sede di via Degli Imbimbo,

Si dispone

- L'immediata esecuzione delle prove di carico sui solai interessati dall'incendio;
- la rimozione ad horas di tutti i materiali bruciati, dell'intonaco ammalorato, dei resti di pavimento saltato per il calore, della controsoffittatura danneggiata a seguito dell'intervento dei VV. del fuoco, della controsoffittatura affumicata dei materiali e


suppellettili incendiati, delle porte REI ed in alluminio danneggiate, dei vetri ecc. secondo le procedure previste per lo smaltimento delle varie tipologie di rifiuti;

- di procedere "ad horas" al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto elettrico;
- di procedere al ripristino ad horas di tutte le opere edili necessarie per la piena fruizione dei locali interessati dall'incendio


Tutto quanto sopra considerato, i sottoscritti dichiarano che i lavori medesimi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, per cui redigono il presente **VERBALE** ai sensi dell'art. 147 del Regolamento 21/12/1999, n.° 554, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

Avellino Lì, 14/1/2014


Ing. Daniele Filippone




Ing. Antonio Caggiano



Geom. Nicola Petrone






TECNOLAB srl
Laboratorio Prove
Su Materiali da Costruzione

Sede Laboratorio:
via S.Maria Del Pianto,80
80143 Napoli
Tel 081 2507107-Fax 081 19560514
www.tecnolabnapoli.it
Email: 1tecnolab@virgilio.it

Sede Legale:
via Santella P.co La Perla -81055
S.Maria C.V.(CE)
C.C.I.A.A. n°201023
Part.Iva:02856650615
Aut.Mln. n°9442 del 27/09/2012
Certificato UNI EN ISO 9001:2008



Filippone

ASL AVELLINO
Via degli Imbimbo - Avellino

c.a. ing. Davide Filippone
dfilippone@asl.it

Prot. 4/14

Oggetto: offerta prova di carico su solaio ASL AVELLINO

OFFERTA

C.D.	DESCRIZIONE	PREZZO unitario	quantità	TOT.	sconto	TOT. scontato
CO. 01	Prove di carico su solaio realizzate con pistone (fascia caricata fino a 1,0 di larghezza) da espletarsi nell'arco di un solo giorno, si potrà realizzare un carico max di 5000 Kg; le deformazioni saranno lette mediante apposizione di comparatori centesimali ad asta in numero adeguato al tipo di struttura da sottoporre a prova. I comparatori sono forniti di taratura.	€ 900,00	1	€ 900,00	0,0%	€ 900,00
TOTALE				€ 900,00		

Note:

- i prezzi sopra indicati sono da intendersi IVA esclusa;
- Nel prezzo totale è inclusa la certificazione, l'approntamento delle attrezzature;
- Pagamento alla consegna della certificazione
- validità offerta :60gg

Napoli 14/01/2014

TECNOLAB srl
Filippone
Arch. Fausto CORVINO